



Sitzung vom 28. Oktober 2025

BESCHLUSS NR. 425 / W1.01.00

Hochwasserschutz Aabach Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 251 vom 14. Juni 2022 genehmigte der Stadtrat den Planungskredit zum Projekt «Hochwasserschutz Aabach, Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark». Dabei bewilligte er einen städtischen Beitrag von 77 000 Franken. Der Kanton Zürich genehmigte einen Kredit von 370 000 Franken. Die Projektleitung der Vorstudie übernahm die Abteilung Bau der Stadt Uster.

Am 11. Februar 2025 stimmte der Stadtrat mit Beschluss Nr. 65 der Vorstudie zu. Nach Abschluss der Vorstudie übernimmt der Kanton Zürich die Projektleitung der weiteren Planungsschritte. Nun liegt die Abrechnung der Vorstudie vor.

Projektabrechnung

Die Abrechnung der Abteilung Bau vom 26. September 2025 zeigt folgendes Bild:

	Arbeitsgattung	Kosten gem. Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
I	Projektleitung	25 000.00	30 552.33	5 552.33	+22.2
II	Wasserbauingenieur	0.00	0.00	0.00	0
III	Landschaftsarchitektur/Städtebau	35 000.00	24 224.55	-10 775.45	-30.8
IV	Ökologische Begleitung	0.00	4 092.50	4 092.50	+100.0
V	Vermessung und Expertisen	10 000.00	5 621.20	-4 378.80	-43,8
VI	Unvorhergesehenes	7 000.00	0.00	-7 000.00	-100.0
	Total	77 000.00	64 490.58	-12 509.42	-16,2

Begründung der Kostendifferenzen

I. Projektleitung

Durch die umfangreiche Koordination und Abstimmung der verschiedenen Ämter entstand bei der Projektleitung ein Mehraufwand von Fr. 5552.33.

II. Wasserbauingenieur

Die Leistungen des Wasserbauingenieurs wurden komplett durch den Kanton übernommen.

III. Landschaftsarchitektur/Städtebau

Die Leistungen der Landschaftsarchitektur und Städtebau konnten sehr reduziert gehalten werden. Gesamthaft entstand bei Landschaftsarchitektur/Städtebau ein Minderaufwand von Fr. 10 775.45.

**IV. Ökologische Begleitung**

Einzelne Leistungen der ökologischen Begleitung wurde durch die Stadt Uster bestellt und wurden nicht durch den Kanton mitfinanziert.

Gesamthaft entstand bei Ökologische Begleitung in Mehraufwand von Fr. 4 092.50.

V. Vermessung und Expertisen

Die Bestandesaufnahmen und Vermessungsarbeiten waren weniger umfangreich als ursprünglich angenommen.

Gesamthaft entstand bei Vermessung und Expertisen ein Minderaufwand von Fr. 4 378.80.

VI. Unvorhergesehenes

In der Planung der Vorstudie waren keine unvorhergesehenen Leistungen zu erbringen.

Gesamthaft entstand bei Unvorhergesehenes ein Minderaufwand von Fr. 7 000.00.

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch die LG Infrastrukturmanagement kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Nr. 30060023 betreffend Projekt «Hochwasserschutz» und das Investitionskonto Nr. 30060024 betreffend Projekt «Hochwasserschutz Aabach, Einnahmen vom Kanton» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von Fr. 12 509.42 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Hochwasserschutz Aabach, Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark» vom 26. Juni 2025 im Betrag von Fr. 64 490.58 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 30060023 «Hochwasserschutz Aabach» wird geschlossen.
3. Das Investitionskonto Nr. 30060024 «Hochwasserschutz Aabach, Einnahmen vom Kanton» wird geschlossen.
4. Mitteilung als Protokollauszug an:
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich