



Sitzung vom 8. April 2025

BESCHLUSS NR. 165 / I1.06

Steinacker-/Stapferstrasse und Steinackerweg Ersatz öffentliche Beleuchtung Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

An der Sitzung vom 14. Mai 2022 genehmigte der Stadtrat für den Ersatz der öffentlichen Beleuchtung an der Stapfer-/Steinackerstrasse ein Kredit in der Höhe von 107 000 Franken. Im November 2022 wurden die Arbeiten ausgeführt. Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung des Ersatzes der öffentlichen Beleuchtung an der Steinacker-/Stapferstrasse und Steinackerweg der Abteilung Bau vom 27. Januar 2025 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Kandelaber ersetzen inkl. Verkabelung	89 777.90	96 248.10	-6 470.20	- 6.7
III. Bauarbeiten	0.00	7 000.00	-7 000.00	-100.0
IV. Nebenarbeiten Signalisation, Markierung, Rundung	0.00	751.90	-751.90	-100.0
V. Technische Arbeiten inkl. Pro- jektleitung Bauherr	0.00	3 000.00	-3 000.00	-100.0
Total	89 777.90	107 000.00	-17 222.10	-16.0

II. Kandelaber ersetzen inkl. Verkabelung

Die Verkabelung konnte einfacher umgesetzt werden als vorgesehen.	-6 470.20
Total Minderaufwand «Kandelaber ersetzen»	-6 470.20

III. Bauarbeiten

Die Bauarbeiten konnten in eigener Regie durchgeführt werden.	-7 000.00
Total Minderaufwand «Bauarbeiten»	-7 000.00



IV. Nebenarbeiten; Signalisation, Markierung, Rundung

Wurde nicht benötigt, da keine Markierung und Signalisation nachteilig betroffen war.	-751.90
Total Minderaufwand «Nebenarbeiten»	-751.90

V. Technische Arbeiten inkl. Projektleitung Bauherr

Auf eine Baubegleitung konnte verzichtet werden, da die Energie Uster AG diese Aufgabe vollzogen hat.	-3 000.00
Total Minderaufwand «Technische Arbeiten»	-3 000.00

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projektes «Steinacker-/Stapferstrasse und Steinackerweg» der Abteilung Bau vom 27. Januar 2025 im Betrag von Fr. 89 777.90 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Strasseninspektorat
 - Abteilung Finanzen, Finanzkontrolle

öffentlich