



Sitzung vom 2. September 2025

BESCHLUSS NR. 356 / S4.05

Sanierung und Umgestaltung Brandstrasse Testbetrieb schmale Kernfahrbahn Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 207 vom 26. Mai 2020 genehmigte der Stadtrat die Einführung eines Testbetriebes «schmale Kernfahrbahn» und bewilligte einen Kredit in der Höhe von 190 000 Franken. An der Sitzung vom 11. Januar 2022 genehmigte der Stadtrat die definitive Einführung der schmalen Kernfahrbahn auf der Brandstrasse und beauftragte die Abteilung Bau, das Konzept der schmalen Kernfahrbahn auf weitere Strassenabschnitte zu prüfen. Mit Beschluss Nr. 157 vom 9. April 2024 nahm der Stadtrat von den Ergebnissen der Testbetriebe auf der Bankstrasse, Haberweidstrasse, Gschwaderstrasse und Wagerenstrasse Kenntnis und genehmigte die definitive Einführung auf diesen Strassenabschnitten.

Nun liegt die Projektabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Abrechnung des Projekts «Testbetrieb schmale Kernfahrbahn» der Abteilung Bau vom 18. August 2025 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Bauarbeiten	50 681.35	90 000.00	- 39 318.65	- 43.7
III. Nebenarbeiten	11 874.91	25 000.00	- 13 125.09	- 52.5
IV. Technische Arbeiten inkl. PL	37 563.04	75 000.00	- 37 436.96	- 49.9
Total	100 119.30	190 000.00	- 89 880.7	-47.3

II. Bauarbeiten

Geringerer Aufwand an baulichen Massnahmen an der Brandstrasse als ursprünglich angenommen.	- 39 318.65
---	-------------

Total Minderaufwand «Bauarbeiten»	- 39 318.65
--	--------------------

III. Nebenarbeiten

Aufgrund gleichzeitiger Realisierung der einzelnen Testbetriebe und Inbetriebnahme konnten Synergien genutzt werden.	- 13 125.09
--	-------------

Total Minderaufwand «Nebenarbeiten»	- 13 125.09
--	--------------------



IV. Technische Arbeiten

Aufgrund gleichzeitiger Realisierung der einzelnen Testbetriebe und Inbetriebnahme konnten Synergien genutzt werden.	- 37 436.96
--	-------------

Total Minderaufwand «Technische Arbeiten»	- 37 436.96
--	--------------------

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung des Projekts «Testbetrieb schmale Kernfahrbahn» der Abteilung Bau vom 18. August 2025 mit Betrag von Fr. 100 119.30 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich