



Sitzung vom 12. Mai 2026

BESCHLUSS NR. 210 / G3.03.30

Revitalisierung Nänikerbach Erarbeitung Bauprojekt Genehmigung Projektabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 191 vom 7. Mai 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt «Revitalisierung Nänikerbach, Ausarbeitung Bauprojekt». Dabei bewilligte er einen Kredit von 100 000 Franken.

Bis 2025 fand die Erarbeitung des Bauprojekts statt. Das Bauprojekt ist nun abgeschlossen und wurde mit den zuständigen Fachstellen abgestimmt. Aktuell befindet sich das Projekt in der kantonalen Vorprüfung. Die Bevölkerung wurde frühzeitig informiert, die Rückmeldungen fielen überwiegend positiv aus. Inhaltlich zielt das Projekt auf eine naturnahe Aufwertung des Gewässers sowie auf die Optimierung der Oberflächenentwässerung ab. Die Gesamtkosten werden auf rund 1,38 Mio. Franken geschätzt, wobei mit Beiträgen von Bund, Kanton und weiteren Partnern gerechnet werden kann, sodass für die Stadt Uster voraussichtlich Restkosten von rund 200 000 Franken verbleiben. Mit Beschluss Nr. 437 vom 4. November 2025 hat der Stadtrat dem Ausführungsprojekt zugestimmt. Im nächsten Schritt wird das Ausführungsprojekt erarbeitet. Die öffentliche Auflage ist für 2026 vorgesehen, sodass die Festsetzung des Projekts anschliessend erfolgen kann.

Projektabrechnung

Die Projektabrechnung zeigt folgendes Bild:

	Kredit in Fr. inkl. MWST	Abrechnung in Fr. inkl. MWST	Differenz in Franken	Differenz in %
Revitalisierung Nänikerbach Erarbeitung Bauprojekt	100 000.00	98 211.76	-1 788.24	-1.8
Total	100 000.00	98 211.76	-1 788.24	-1.8

Buchhaltungskontrolle

Die Abrechnung wurde durch Leistungsgruppe (LG) Stadtgrün kontrolliert und stimmt mit den Kontoauszügen im Abacus überein. Das Investitionskonto Projekt Nr. 31360015 betreffend Projekt «Revitalisierung Nänikerbach, Ausarbeitung Bauprojekt» kann nach der Genehmigung durch den Stadtrat geschlossen werden.

Die Abteilung Bau empfiehlt, die vorliegende Abrechnung mit einem Minderaufwand von Fr. 1788.24 zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung «Revitalisierung Nänikerbach, Erarbeitung Bauprojekt» vom 13. März 2026 im Betrag von Fr. 98 211.76 wird genehmigt.
2. Das Investitionskonto Nr. 31360015 «Revitalisierung Nänikerbach, Ausarbeitung Bauprojekt» wird geschlossen.



3. Mitteilung als Protokollauszug an:
- Abteilungsvorsteher Bau, Richard Sägesser
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, GF Stadtraum und Natur
 - Abteilung Bau, LG Stadtgrün
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich