



Sitzung vom 5. März 2024

## BESCHLUSS NR. 88 / S4.05

### Strickstrasse Sanierung Genehmigung Bauabrechnung

#### Ausgangslage

An der Sitzung vom 12. April 2022 setzte der Stadtrat das Projekt «Sanierung Strickstrasse» fest. Für die Sanierung wurde ein Kredit in der Höhe von 254 000 Franken bewilligt. Die Bauarbeiten fanden im Sommer 2022 statt. Der Deckbelag wurde im Sommer 2023 eingebaut. Nun liegt die Bauabrechnung der Abteilung Bau zur Genehmigung vor.

#### Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Sanierung «Strickstrasse» der Abteilung Bau vom 15. Februar 2024 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Bauarbeiten	121 769.15	120 000.00	1 769.15	1.5
III. Öffentliche Beleuchtung	22 022.95	42 000.00	-19 977.05	-47.6
IV. Nebearbeiten	11 012.55	20 000.00	-8 987.45	-44.9
V. Technische Arbeiten	46 526.00	72 000.00	-25 474.00	-35.4
<b>Total</b>	<b>201 330.65</b>	<b>254 000.00</b>	<b>-52 669.35</b>	<b>-20.7</b>

#### Begründung der Kostendifferenzen

Der private Abschnitt der Strickstrasse wird nicht durch die Stadt Uster übernommen. Dadurch reduzierte sich der Aufwand der Ingenieurleistungen und der örtlichen Bauleitung. Ursprünglich angedacht war der komplette Ersatz der Beleuchtungsanlage. Auf dem privaten Abschnitt wurde der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung verzichtet.

#### Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung Strickstrasse» der Abteilung Bau vom 15. Februar 2024 im Betrag von Fr. 201 330.65 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
  - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
  - Abteilungsleiter Bau, Hans Ueli Hohl
  - Stadtingenieur, Marcel Kauer
  - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
  - Abteilung Finanzen



öffentlich